



222100110143

检 验 报 告

QZJ2023JC0648

样品名称: 预制楼板

受检单位: 海南正远时代装配式建筑有限公司

委托单位: 定安县市场监督管理局

检验类别: 监督抽查

海南省产品质量监督检验所




手机扫描仪
图片转Word



海南省产品质量监督检验所 检 验 报 告

QZJ2023JC0648

共 3 页 第 1 页

样品名称	预制楼板	商标	——
型号规格/等级	1570mm×620mm×60mm C30	生产日期	2023-09-17
生产单位	海南正远时代装配式建筑有限公司	出厂批编号	——
受检单位	海南正远时代装配式建筑有限公司	检验类别	监督抽查
任务来源	定安县市场监督管理局	抽样日期	2023-09-20
抽样单位	海南省产品质量监督检验所	抽 样 人	洪钜坪 潘锟
抽样方法	按细则随机抽样	抽样基数	3块
抽样地点	该厂成品堆场	抽样数量	详见说明栏
委托单位	定安县市场监督管理局	送样数量	——
委托日期	2023-09-20	委 托 人	——
检测日期	2023-10-08~2023-10-19	到样日期	2023-10-08
样品状态	包装完好、封签完好、待检状态对测试结果无影响		
检验项目	详见续页		
判定依据	《2023年定安县预制楼板产品质量监督抽查实施细则》,GB/T 51231-2016《装配式混凝土建筑技术标准》		
检 验 结 论	经抽样检验,所检项目符合“检验和判定依据”中标准要求,依据《2023年定安县预制楼板产品质量监督抽查实施细则》判定为合格。  检验单位盖章 2023-10-20		
说 明	抽样数量: 检样数量: 预制楼板3个+楼板钢筋成品3件+混凝土1kg+试块150mm×150mm×150mm9块; 备样数量: 混凝土1kg。		

批准: 邱少南

审核: 徐伟林

主检: 符志文



手机扫描仪
图片转Word

海南省产品质量监督检验所

检验报告续页

QZJ2023JC0648

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验方法	检验结果	单项判定		
1	外观质量	—	应符合GB/T 51231-2016表 9.7.1的规定。	GB/T 51231-2016	符合	合格		
2	钢筋成品允许偏差	钢筋网片	长度	mm	±5	GB/T 51231-2016	-3~0	合格
			宽度	mm	±5	GB/T 51231-2016	-2~0	合格
			网眼尺寸	mm	±10	GB/T 51231-2016	1~2	合格
			对角线	mm	5	GB/T 51231-2016	0~1	合格
			端头不齐	mm	5	GB/T 51231-2016	0~1	合格
3	外形尺寸允许偏差	规格尺寸	长度	mm	±5	GB/T 51231-2016	0~1	合格
			宽度	mm	±5	GB/T 51231-2016	0~1	合格
			厚度	mm	±5	GB/T 51231-2016	0	合格
		对角线差		mm	6	GB/T 51231-2016	1~2	合格
		外形	内表面平整度	mm	4	GB/T 51231-2016	1~2	合格
			外表面平整度	mm	3	GB/T 51231-2016	0~1	合格
			侧形弯曲	mm	L/750且≤20mm	GB/T 51231-2016	0	合格
			扭翘	mm	L/750	GB/T 51231-2016	0	合格
		预埋部件（预埋线盒电盒）	在构件平面的水平方向中心位置偏差	mm	10	GB/T 51231-2016	①0~1 ②0~1	合格
		预留插筋	外露长度	mm	±5	GB/T 51231-2016	-2~0	合格
	桁架钢筋高度		mm	+5, 0	GB/T 51231-2016	1~3	合格	



手机扫描仪
图片转Word

海南省产品质量监督检验所

检验报告续页

QZJ2023JC0648

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验方法	检验结果	单项判定
4	混凝土 抗压强度	平均值	N/mm ² ≥34.5	GB/T 50081-2019	38.2	合格
		单组最小值	N/mm ² ≥28.5	GB/T 50081-2019	37.1	合格
5	放射性 核素限量	内照射指数I _{ra}	—— ≤1.0	GB 6566-2010	0.2	合格
		外照射指数I _r	—— ≤1.0	GB 6566-2010	0.4	合格

-----以下空白-----

海南省
产品质量
监督检验所



手机扫描仪
图片转Word